

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA
RFC: HTS680101G47
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LPN/00/2025 TECHUMBRE ESTACIONAMIENTOS

DATOS GENERALES

NÚMERO DE LA OBRA/ACCIÓN: PJET/LPN/00/2025
NOMBRE: TECHUMBRE ESTACIONAMIENTOS
DESCRIPCIÓN: COLOCACION DE VELARIAS O TECHUMBRE
TIPO DE OBRA/ACCIÓN: NUEVA
OFICIO DE ASIGNACIÓN: PJET/LPN/00/2025
MOD. EJECUCIÓN ASIGNADA: CONTRATO
MOD. EJECUCIÓN REAL: CONTRATO
TIPO DE CONTRATO: LICITACIÓN
FECHA DE PUBLICACIÓN: 15 FEB 2025
FECHA DE LICITACIÓN: 20 FEB 2025
FECHA DE FALLO: 03 MAR 2025
LOCALIDAD: ZACATELCO
UBICACIÓN: ZACATELCO
FECHA DE INICIO: 05 MAR 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 05 JUN 2025

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA
RFC: HTS680101G47
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LPN/00/2025 TECHUMBRE ESTACIONAMIENTOS

ESTRUCTURA FINANCIERA

NÚMERO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	IMPORTE
1.01	RECURSOS FISCALES (ESTATALES)	10,582,405.30
TOTAL ASIGNADO.....		10,582,405.30

AVANCE FISICO-FINANCIERO EN EL PERIODO

Clave	Conceptos de la obra/acción	%Ponder	Asignado:	Devengado:	% A.FIN	% A.FIS
01	EDIFICACION	100.000	10,582,405.30	0.00	0.000	0.000
1.01	RECURSOS FISCALES (ESTATALES)		10,582,405.30	0.00		
TOTAL		100.000	10,582,405.30	0.00	0.000	0.000

	AVANCE DEL PERIODO	AVANCE ACUMULADO PREVIO	ACUMULADO AL PERIODO
FISICO:	0.000	0.000	0.000
FINANCIERO:	0.00 0.000	0.00 0.000	0.00 0.000

A

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA
RFC: HTS680101G47
REPORTE DE AVANCE FISICO-FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO

OBRA/ACCIÓN No. PJET/LPN/00/2025 TECHUMBRE ESTACIONAMIENTOS

AUXILIAR CONTABLE

	CARGOS:	ABONOS:	SALDO:
=====			
SALDO INICIAL:.....	0.00	0.00	0.00
SUMA PERIODO:.....	0.00	0.00	0.00
SALDO FINAL:.....	0.00	0.00	0.00
=====			

9 ✓

